

OBIECTIV INVESTITII: COMPLEX NAUTIC DE INSTRUIRE PRACTICA SI INFORMARE CERONAV - SUBUNITATEA GALATI

Contract executie lucrari nr. 325/14.12.2015

Executant: S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. in calitate de lider al asocierii METALTRADE INTERNATIONAL SRL – HIDROTEHNICA SA – PORT BAZIN NOU SA – TEHNOREX INTERNATIONAL SA.



Stadiu fizic realizat la 15.10.2016

Denumire	UM	Proiect	Realizat 2015	Februarie 2016	Martie 2016	Aprilie 2016	Mai 2016	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016
Lucrari reabilitare cheu: excavatii	MC	126	0	0	0	0	126	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: imbracaminte beton drum	MP	360	0	0	0	0	360	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: zidarie piatra cioplita	MC	12	0	0	0	0	12	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: Executie piloti din beton armat	M	58	0	0	0	6	52	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: Executie coloane	M	43	0	0	43	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: dragaj cu macara plutitoare	MC	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: confectii metalice	KG	1760	0	0	0	0	1746	0	0	14
Lucrari instalatii electrice: stalpi iluminat	BUC	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Lucrari instalatii electrice curenti slabi: echipamente date	BUC	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Lucrari instalatii sanitare exterioare: excavatii	MC	50.4	0	0	0	0	0	20	0	30.4
Lucrari instalatii sanitare exterioare: conducte apa	M	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Echiptamente navale: Ponton acostare (proiectare+executie)	BUC	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Echiptamente navale: Scara acces ponton acostare (proiectare+executie)	BUC	1	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL VALOARE (fara diverse si neprevazute)		1,500,006.00	0.00	123,333.52	166,593.94	64,409.00	436,067.43	0.00	535,411.00	170,850.65
Procent realizare in luna			0.00%	8.22%	11.11%	4.29%	29.07%	0.00%	35.69%	11.39%
Procent realizare cumulata			0.00%	8.22%	19.33%	23.62%	52.69%	52.69%	88.39%	99.78%

Nota:

- In data de 27.06.2016 s-a semnat Actul Aditional nr. 1 prin care se prevede prelungirea duratei de executie cu inca 2 luni, termenul de finalizare al contractului devine astfel data de 28.08.2016.
- Obiectiv de investitii finalizat - In data 13.10.2016 Comisia de receptie a admis receptia lucrarilor fara obiectiuni

Director General
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupșa

Director Comercial
Ec. Dan Piscă

Șef Birou Achiziții Publice și Investiții
Ing. 1A Daniela TAGARE