

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale



Constanța, Str. Pescarilor 69 A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel.: +40 241 639595 , Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
 Galați, Str. Portului nr. 20, 800025 Galați - ROMÂNIA Tel.: +40 236 416773, Tel./Fax: +40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
 www.ceronav.ro

OBIECTIV INVESTITII: "LUCRĂRI DE CONSTRUIRE RĂMASE DE EXECUTAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CERONAV - SEDIU GALAȚI"
 Contract executie lucrari nr. 248/14.09.2015
 Executant: SC MOBITOM SA



Stadiu fizic realizat la 31.08.2016

Denumire	UM	Proiect	Realizat 2015	Ianuarie 2016	Februarie 2016	Martie 2016	Aprilie 2016	Mai 2016	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016	Septembrie 2016
Lucrari rezistenta: beton	MC	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari de rezistenta: confectie metalica secundara prindere alucobond	kg	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari executie rezervor si camera pompe: excavatii	MC	846	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari executie rezervor si camera pompe: beton	MC	30.5	0	0	21.17	9.33	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: alucobond	MP	1240	891	157	0	80	112	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: zidarie BCA si caramida	MC	142.5	0	16	0	60	30	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: tavane casetate	MP	1422	0	0	0	0	0	160	360	500	402	0
Lucrari arhitectura: pardoseli gresie	MP	1114	0	0	0	0	0	0	0	290	321	0
Lucrari arhitectura: placaje faianta	MP	424	0	0	0	0	0	270	100	54	0	0
Lucrari arhitectura: pardoseli parchet	MP	994	0	0	0	0	0	0	0	497	249	0
Lucrari arhitectura: pereti gips-carton	MP	2507.4	0	0	0	1200	1000	124	38.4	0	0	0
Lucrari arhitectura: tencuieli interioare	MP	3569	0	0	259	400	350	0	1055	820	0	0
Lucrari arhitectura: tamplarie	MP	582.8	273	65.1	0	50	120	0	0	0	0	0

Lucrari instalatii electrice interioare: conductori aluminiu	M	18000	0	0	1480	0	2500	0	113	0	1000	0
Lucrari instalatii electrice interioare: tablou electric	BUC	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Lucrari instalatii termice interioare: radiatoare	BUC	18	0	0	0	0	0	15	0	0	3	0
Lucrari instalatii termice interioare: conducte PP-R	M	1360	0	0	170	0	250	198	233	79	70	0
Lucrari instalatii hidranti interiori	BUC	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Lucrari instalatie electrica CT: cablu energie	M	255	0	0	0	0	0	0	220	0	35	0
Lucrari instalatie date: cablu instalatie	M	920	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0
Lucrari instalatie date: centrala dispecer	BUC	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Lucrari instalatie ventilare: placa ALP	MP	764	0	0	140	0	0	220	80	44	0	0
Lucrari instalatie ventilare: gura refulare si absorbtie	BUC	128	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
Lucrari retea exterioara alimentare cu apa: conducte	M	164	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0
Lucrari rezerva apa PSI: conducte	M	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari instalatii pluviale: conducte scurgere DN110	M	144	0	0	115	0	0	0	9	0	0	0
Lucrari retea exterioara canalizare: conducte	M	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
Lucrari retea exterioara canalizare: camine	BUC	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Lucrari carosabil parcare	MP	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: grup pompare apa	BUC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Utilaj: grup electrogen 25KVA	BUC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Utilaj: cazan condensatie	BUC	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Utilaj: Agregat producere apa racita	BUC	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Utilaj: pompe recirculare si de circuit	BUC	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: ventiloconvectoare	BUC	27	0	0	18	0	9	0	0	0	0	0
Utilaj: ventilatoare	BUC	13	0	0	0	0	0	7	3	3	0	0
Utilaj: UPS	BUC	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
TOTAL VALOARE		4,752,029.13	1,052,846.90	130,203.34	261,577.26	446,136.13	288,000.00	227,732.59	473,633.04	308,261.10	912,707.20	0.00

Procent realizare in luna	22.16%	2.74%	5.50%	9.39%	6.06%	4.79%	9.97%	6.49%	19.21%	0.00%
Procent realizare cumulat	22.16%	24.90%	27.66%	31.54%	37.60%	42.40%	52.36%	58.85%	78.06%	

Nota:

1. In data de 16.09.2016 s-a semnat Actul Aditional nr. 1 prin care se prevede prelungirea duratei de executie, termenul de finalizare al contractului devine astfel data de 03.11.2016.

Director General
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa



Director Comercial
Ec. Dan Pisica

Şef Birou Achiziții Publice și Investiții
Ing. 1A Daniela TAGARE