

OBIECTIV INVESTITII: COMPLEX NAUTIC DE INSTRUIRE PRACTICA SI INFORMARE CERONAV - SUBUNITATEA GALATI

Contract executie lucrari nr. 325/14.12.2015

Executant: S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. in calitate de lider al asocierii METALTRADE INTERNATIONAL SRL - CERONAV CONSTANTA
HIDROTEHNICA SA – PORT BAZIN NOU SA – TEHNOREX INTERNATIONAL SA.

Stadiu fizic realizat la 31.03.2016



Denumire	UM	Proiect	Realizat 2015	Februarie 2016	Martie 2016	Aprilie 2016	Mai 2016	Iunie 2016	Iulie 2016
Lucrari reabilitare cheu: excavatii	MC	126	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: imbracaminte beton drum	MP	360	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: zidarie piatra cioplita	MC	12	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: Executie piloti din beton armat	M	58	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: Executie coloane	M	43	0	0	43	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: dragaj cu macara plutitoare	MC	2500	0	2500	0	0	0	0	0
Lucrari reabilitare cheu: confectii metalice	KG	1760	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari instalatii electrice: stalpi iluminat	BUC	5	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari instalatii electrice curenti slabi: echipamente date	BUC	3	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari instalatii sanitare exterioare: excavatii	MC	50.4	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari instalatii sanitare exterioare: conducte apa	M	60	0	0	0	0	0	0	0
Echipamente navale: Ponton acostare (proiectare+executie)	BUC	1	0	0	0	0	0	0	0
Echipamente navale: Scara acces ponton acostare (proiectare+executie)	BUC	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VALOARE (fara diverse si neprevazute)		1,500,006.00	0.00	123,333.52	166,593.94	0.00	0.00	0.00	0.00

Procent realizare in luna	0.00%	8.22%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procent realizare cumulata	0.00%	8.22%	19.33%				

NOTE:

*Contract semnat in data de 14.12.2015

*Ordin de incepere al lucrarilor emis pe 28.12.2015

*La data curenta este finalizata proiectarea pontonului de acostare si a scarii de acces a acestuia

Director General
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupșa

Director Comercial
Ec. Dan Pisiță

Șef Birou Achiziții Publice și Investiții
Ing. 1A Daniela TAGARE