

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale



Constanța, Str. Pescarilor 69 A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595 , Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
 Galați, Str. Portului nr. 20, 800025 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax:+40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
 www.ceronav.ro

OBIECTIV INVESTITII: "LUCRĂRI DE CONSTRUIRE RĂMASE DE EXECUTAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CERONAV - SEDIU GALAȚI"

Contract executie lucrari nr. 248/14.09.2015

Executant: SC MOBITOM SA



Stadiu fizic realizat la 31.03.2016

Denumire	UM	Proiect	Realizat 2015	Ianuarie 2016	Februarie 2016	Martie 2016	Aprilie 2016	Mai 2016	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016	Septembrie 2016
Lucrari rezistenta: beton	MC	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari de rezistenta: confectione metalica secundara prindere alucobond	kg	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari executie rezervor si camera pompe: excavatii	MC	846	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari executie rezervor si camera pompe: beton	MC	30.5	0	0	21.17	9.33	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: alucobond	MP	1240	891	157	0	80	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: zidarie BCA si caramida	MC	142.5	0	16	0	60	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: tavane casetate	MP	1422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: pardoseli gresie	MP	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: placaje faianta	MP	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: pardoseli parchet	MP	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: pereti gips-carton	MP	2507.4	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: tencuiele interioare	MP	3569	0	0	259	400	0	0	0	0	0	0
Lucrari arhitectura: tamplarie	MP	582.8	273	65.1	0	50	0	0	0	0	0	0

Utilaj: Agregat producere apa racita	BUC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: pompe recirculare si de circuit	BUC	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: ventiloconvectoare	BUC	27	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: ventilatoare	BUC	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilaj: UPS	BUC	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VALOARE (fara diverse si neprevazute)		4,752,029.13	1,052,846.90	130,203.34	261,577.26	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procent realizare in luna			22.16%	2.74%	5.50%	8.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procent realizare cumulata			22.16%	24.90%	27.66%	30.57%						

Director General
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa

Director Comercial
Ec. Dan Pisciá

Şef Birou Achiziţii Publice şi Investiţii
Ing. 1A Daniela TAGARE